

## Investointimäärärahanmuutokset vuodelle 2024

Uuraisten kunnan vuoden 2024 investointiossa ei tule toteutumaan talousarvion mukaisesti, ja tässä vaiheessa on perusteltua tarkastella määrärahoihin ja hankkeisiin kohdittavia muutoksia tehtäväksi vielä vuoden 2024 aikana. Seuraavassa on listattu tällä hetkellä tiedossa olevat muutokset investointiossaan:

- **Verkkokauppa:** Määrärahavaraus 40 000 €. Valmistui hintaan ~34 000 €, kustannukset alittuivat noin 6 000 €.
- **Kyyn tilaelementit:** Määrärahavaraus 160 000 €. Lunastetaan vuoden 2024 puolella hintaan ~ 100.148,12 €, kustannukset alittuivat noin 60 000 €.
- **Höytiän koulun kattoremontti:** Määrärahavaraus 70 000 €. Remontissa purettiin turhaksi jäänyt hormisto, sekä korjattiin vanhan katon purkamisen jälkeen havaittuja lahovikoja. Varsinainen remontti suoritettiin nk. säältäsuojassa, jolloin varmistettiin työn sujuva eteneminen ja koulun häiriötön jatkuminen tiloissa. Tämänhetkinen toteuma on 54 800 €, mutta joitakin maksueriä saattaa vielä olla toteutumatta, mutta määrärahavarausta ei tulla ylittämään. Arvio kokonaiskustannuksista 65 000 €.
- **Koulukeskus kivikoulu ullakkoluokka peruskorjaus:** Määrärahavaraus 50 000 €. Nyt toteutunut 30 700 €. Purkutyöt ja ullakon sivuposkien raivaus ja siivoustyöt pääosin tehty. Välisenä rungot pääosin valmiit, yläpohjan rakenteet aloitettu.  
Arvio kustannuksista n. 60 000–65 000 €. Alkuperäisessä budjetissa ei ole ollut vesi ja viemäri muutoksia mukana eikä ullakon sivuposkien raivaus, sekä on ollut vaikea arvioida työmaan logistiikan haasteita täysin realistisesti. Investointi tulee todennäköisesti ylittämään varatun määrärahan n. 10 000–15 000 €.
- **Hirvasen kaukalon uusiminen:** Kaukalon toimitus joulukuun puolellavälissä. Määrärahavaraus 30 000 €. Rahdin sisältävä tarjous on 31 270 €, kustannukset ylittävät 1 270 €.
- **Koulukeskus kaukovalvonta 2 keskusta:** Määrärahavaraus 14 000 €. Valmistui hintaan ~13 000 €.
- **Selma-tilan muutostyöt:** Määrärahavaraus 60 000 €. Valmistui hintaan ~41 000 €, kustannukset alittuivat noin 19 000 €.
- **Kuukankoti lukostot:** Määrärahavaraus 57 000 €. Valmistui hintaan ~56 900 €.
- **Hirvaskankaan asemakaavateiden perusparannukset:** Määrärahavaraus 50 000e. Nyt kirjautunut 42 400 €. Perusparannetaan asemakaavakatuja, hanke on kolmivuotinen 2022–2024, jona aikana huonokuntoiset kadut Hirvaskankaan asemakaava-alueella korjataan kohteen tarpeen mukaan. Kustannukset voivat tarkentuvat vielä.
- **Leikkikentät uusiminen yksi kerrallaan:** Määrärahavaraus 20 000 €. Toteutuneet kustannukset 22 800 €, kustannukset ylittävät 2800 €.
- **Rantapuistohanke:** Määrärahavaraus 100 000 €. Nyt toteutunut 74 500 €. Hankkeelle myönnetty avustus n. 40 000 €.  
Alue raivattu, pintamaat kuorittu, yläparkkipaikka pohjattu ja asfaltoitu. Portaiden, polun ja välitasanteen pohjarakenteet valmiit. Valaistuksen putkitus tehty. Multaus tehty. Porrastarvikkeet ja betoniperustukset hankittu.  
Alueen poikki kulkevan JK/PP:n yläpuolella on hulevesikaivo, jonka vuoksi yläpuolen portaalille on rakennettava pieni siltä JK/PP: n sivuojan yli, tähän on tarvikkeet vielä hankkimatta.

Rummulla liittymän helmat olisivat tukkineet kaivon. Valaistuksen jalukset, kaapelointi ja valaisimet hankkimatta ja asentamatta, valaistussuunnitelmaa ei vielä ole saatu. Pyritään saamaan valaistus vielä 2024 vuoden puolella maatoiden, maakaapelointien ja jalusten osalta.

- **Katuvalot Saarijärventie:** Määrärahavaraus 10 000 €. Työt alkavat viikolla 49 maakaapeloinnin ja jalusten asennusten osalta, pylvää ja valaisimet asennetaan, kun saapuvat. Kaikki tarvikkeet ja työt on tilattu. Arvio investoinnin kokonaiskustannuksista on 15–20000 € luokkaa. Tehdään 2024 valmiiksi. Tulee ylittymään 5 000–10 000 €.
- **Asfaltoinnit:** Määrärahavaraus 40 000 €. Toteutuneet kustannukset 47 000 €, kustannukset ylittivät 7 000 €. Ylitys johtuu kustannusten noususta. Pääasiallisina asfaltointikohteina Niittylammentie ja paikkakorjaukset kunnan kiinteistöillä sekä kaduilla.
- **Saarijärventien vesihuollon saneeraus:** Määrärahavaraus 230 000 €. Urakkararjous on 149 200 €. Viemärin osalta työt saataneen valmiiksi vko 49. Olemassa olevissa toteutuksissa ollut ristiriitaa suunnitelmissa esitettyihin. Työmaalla ratkottu ongelmia ja tehty muutoksia toteutukseen tarpeen mukaan. Lisätyötä arviolta noin 1500-2000e.  
Alitus muutettiin suuntaporauksesta kruunuporaukseen ja kallio tuli alituksessa vastaan kuten arvattiin. Alitukseen pituus 41 m, josta kalliota 18 m. Lisätyö noin 20 000e, tästä ei ole vielä lopullista laskelmaa saatu.  
Pikkulan päässä suunnitelmissa esitetty liitospiste on virheellinen. Liitos esitetty haaraan, oikeasti runkovesijohto jatkaa matkaa kohti Jyväskylää ja tätä liitospistettä ei ole vielä löytynyt. Arvio lisätyöstä vaikeaa, kun ei ole tiedossa mistä muovivesijohto löytyy. Karkea arvio 5000-15000e. Tekemättä desinfiointi, painekoe, tonttiliittymät, asfaltoinnit ja viimeistelytyöt. Lisätyöt kokonaisuudessa noin 25 000–40 000e tämänhetkisen tiedon mukaan. Tämänhetkisen tiedon mukaan investointi tulisi alittumaan vähintään n. 40 000 €.
- **Etäluentamittarit:** Määrärahavaraus 120 000 €. Arvioidut kustannukset investoinnille on maksimissaan 60 000 €, kustannukset alittuivat noin 60 000 €.
- Ei toteutuneet investoinnit:
  - Pikkulan piharemontti. Määrärahavaraus 50 000 €. → Kartoitetaan tarvetta.
  - Pikkulan märkäeteinen. Määrärahavaraus 10 000 €. → Kartoitetaan todellista tarvetta.
  - MAL suunnittelu hankeraha. Määrärahavaraus 50 000 €.
  - Sisäkaivojen vaihdot ja sujutukset. Määrärahavaraus 30 000 €. → Siirretty vuodelle 2025.

Vuoden 2024 investointiosaan muutokset vaikuttavat kokonaisuutena seuraavasti tällä hetkellä tiedossa olevien lukemien perusteella:

Menot muuttuvat: 1 191 000 -> 888 518, alittui 302 482 €

Tulot muuttuvat: 0 -> 40 000, tulot ylittivät 40 000

Nettovaikutus menojen alittuessa ja tulojen kasvaessa + 342 482€.

Valmistelija/lisätietoja: tekninen johtaja, Tiina Löytömäki p. 0400 643 890

## **Teknisen johtajan ehdotus:**

Tekninen lautakunta päättää hyväksyä ja ehdottaa kunnanhallitukselle, että se esittää kunnanvaltuustoa hyväksymään vuoden 2024 investointiosaan esitetyt määrärahamuutokset.

## **Teknisen johtajan muutettu ehdotus:**

- **Kyyn tilaelementit:** Kyynämöisen koulun lisärakennuksen leasing sopimus päättyy 31.12.2024. Talousarviossa 2024 investointiosiossa on määräraha-  
raus 160 000 € rakennuksen lunastamiseen. Kiinteistö lunastetaan vuoden 2024  
puolella hintaan ~ 109.148,12 €, kustannukset alittuivat noin 51 000 €.

Menot muuttuvat: 1 191 000 -> 897 518, alittui 293 482 €

Tulot muuttuvat: 0 -> 40 000, tulot ylittivät 40 000

Nettovaikutus menojen alittuessa ja tulojen kasvaessa + 333 482€.

Tekninen lautakunta päättää hyväksyä muutetun päätösesityksen mukaisesti ja ehdottaa kunnanhallitukselle, että se esittää kunnanvaltuustoa hyväksymään vuoden 2024 investointiosaan esitetyt määrärahamuutokset.

**Päätös:** Tekninen lautakunta päätti hyväksyä investointimäärärahamuutokset vuodelle 2024 muutetun päätösehdotuksen mukaisesti.

**Toimenpiteet:** Jatkokäsittelyyn kunnanhallitukseen ja kunnanvaltuustoon.